

# 建設部長目標

建設部長

肥沼 宏至(こいぬま ひろのり)



当部の仕事を通して貢献しているSDGsの主なゴール



## 建設部の仕事

建設部は、建設総務課、道路建設課、計画道路整備課、道路維持課、公園課、営繕課及び河川課の7課で構成され、道路照明灯の維持管理、道路の改良、生活道路の整備、都市計画道路の整備、道路・橋りょうの維持補修、公園の新設・管理、公共建築物の設計・施工管理及び河川・水路の改修整備などが主な仕事です。

## 建設部の令和3年度の目標

建設部は、本市のさらなる成長を支える道路、公園などの基盤施設の整備を進めるとともに、埼玉県などと連携して進める総合治水対策、また、老朽化した施設の安全性確保のため、各種インフラの適切な維持管理を進めてまいります。

## 目標達成に向けた重点事業

事業項目	事業の概要	事業の目標	事業の達成実績
1 都市計画道路の整備	<p>交通渋滞の緩和や交通安全の確保のため、以下の都市計画道路の整備を推進します。</p> <p>北野下富線(1工区) " (4工区)</p> <p>(1工区) 延長470m 松葉道北岩岡線 ～市道3-5号線</p> <p>(4工区) 延長358m 県道所沢狭山線 ～松葉道北岩岡線</p>	<p>北野下富線 (用地) 地権者の皆さまにご理解をいただきながら、約4,300㎡の土地を、令和4年3月末までにお譲りいただけるよう進めていきます。</p> <p>(調査) 4工区では、鉄道を跨ぐ部分の設計を令和4年3月末までに完了させます。</p> <p>(工事) 1工区では、取得出来ている用地で道路工事を進めます。</p>	<p>北野下富線 (用地) 約4,300㎡のうち、3,690㎡の土地をお譲りいただきました。引き続き、残りの土地についてもお譲りいただけるよう進めていきます。</p> <p>(調査) 関係する事業者との調整に日数を要したため、7月完了を目指し継続して実施しています。</p> <p>(工事) 1工区で道路工事を281m進めました。</p>

2	総合治水対策事業 (清柳橋改築事業)	<p>柳瀬川及び東川の治水対策を推進します。両河川の合流点付近の河川改修に合わせ、清柳橋の改築を埼玉県及び清瀬市と共同で進め、洪水被害の軽減を目指します。</p>	<p>○清柳橋の架け替え (用地) 地権者の皆さまにご理解をいただきながら、新しい橋の周辺道路整備に必要となる約1,050㎡の土地を、令和4年3月末までにお譲りいただけるよう進めていきます。</p> <p>《工事》 新しい橋の上部工に着手します。工事費は埼玉県及び清瀬市からも負担して頂きます。大規模な工事のため、完了には令和4年12月まで要します。</p>	<p>○清柳橋の架け替え (用地) 約1,050㎡のうち、558㎡の土地をお譲りいただきました。残りの土地については、物件の移転に日数を要しています。</p> <p>《工事》 令和3年6月30日に工事着手し、令和4年12月の完了を目指し、継続して進めています。</p>
3	都市公園の整備	<p>豊かな自然環境の保全と併せ、市民憩いの場となる公園の整備を推進します。</p> <p>所沢カルチャーパークの用地取得・工事を進め、令和4年3月末までに完了させます。</p>	<p>所沢カルチャーパーク (用地) 地権者の皆さまにご理解をいただきながら、約6,000㎡の土地を、令和4年3月末までにお譲りいただけるよう進めていきます。</p> <p>《工事》 築山に子供たちの冒険心をかきたてるような大型複合遊具を令和4年3月末までに設置します。</p>	<p>所沢カルチャーパーク (用地) お譲りいただけませんでした。</p> <p>《工事》 大型複合遊具設置工事を令和4年3月25日に完了させました。</p>